

陆丰市  
2021 年涉农统筹整合转移支付  
区域绩效自评报告

填报单位名称：陆丰市涉农资金统筹整合领导小组办公室

填 报 日 期：2022 年 3 月

## 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为加强对涉农资金统筹整合改革工作的组织领导，我市人民政府成立了陆丰市涉农资金统筹整合领导小组，负责领导我市涉农资金统筹整合改革工作，审定省、市级涉农资金统筹整合总体资金分配方案和任务清单，协调解决有关问题。为规范涉农资金管理 and 使用，提高资金使用效益，我市涉农资金统筹整合领导小组办公室制定了《陆丰市涉农资金统筹整合管理办法》、《陆丰市本级涉农资金绩效管理暂行办法》，对各部门及单位的职责分工、涉农资金预算编制、涉农资金执行及管理、涉农资金绩效评价及监督管理等方面作出明确规定。

2021年我市省级共下达我市涉农统筹整合资金50128万元，截至2021年12月31日，省级涉农资金已支出48767.79万元，执行率97.29%，资金使用进度较好，存在未支出资金的原因是由于汛期影响、疫情影响、项目前期立项工作工程量大等原因导致项目工程进度缓慢，省级涉农资金未能及时支付完毕。2021年共开展了85个省级涉农资金项目，其中已完工项目数量为28个、建设中项目数量为37个、已开工项目数量为20个。项目主管单位及项目单位依规定履行监督管理职责，不定时去项目现场检查实际完成情况及施工情况，此外部分项目还委托监理单位负责监管项目实施进度及建设质量，保障项目建设及时性及安全性。

## 二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金50128万元，其中市级涉农资金600万元，考核工作任务目标12项，其中：2020年10月31日收到省级涉农资金43413万元；2021年2月24日收到省级涉农资金6115万元，2021年2月3日收到市级涉农资金600万元。

收到省级资金后，11月9日，市涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，市涉农办于11月26日向市级报送了资金分配方案报备项目和区域绩效目标。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2021年，我市共统筹整合各级资金74235.95万元支持86个涉农资金项目，其中：省级涉农资金50128万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金2496.17万元，市级资金115万元，县级资金11694.63万元，其他资金9802.15万元（其中省级驻镇帮镇扶村资金8500万元）。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出72591.67万元，预算执行率为97.79%，其中：中央资金2212.1万元，执行率88.62%，省级涉农资金48767.79万元，执行率97.29%，市级资金115万元，执行率100%，县级资金11694.63万元，执行率100%，其他资金9802.15万元，执行率100%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是由于部分项目涉及前期咨询、规划设计、建设选址勘察、征地拆迁、招投标、施工和监督管理等诸多流程和事项，牵涉面广、审批程序多，造成周期过长，以及部分水利工程受汛期及疫情等客观因素影响较大，导致项目进度未达预期，亦未办理资金调整；如陆丰市 2020 年度中小河流治理工程项目（4475 万元）、陆丰市塔仔行水库病险水库除险加固工程项目（250 万元），未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置。二是由于资金支付审批涉及多部门，支付审批程序较为繁琐，导致申请支付的项目资金未能及时支付。三是由于个别项目涉及工程验收、复核以及审计等工作，需要委托第三方服务单位开展此项业务时难以界定一个准确的计费标准，耗时耗力，拖慢了项目的验收进度，导致项目尾款未能及时支付。

## （二）项目实施情况。

2021 年度，我市共实施涉农资金项目 85 个，市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，73 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 一村一品、一镇一业。共实施 20 个项目，其中建设（实施）中项目 20 个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上促进了农村经济发展，推动乡村振兴战略实施。通

过以发展当地特色产业为抓手，以粮食生产为基础，发展陆丰特色农产品，大力扶持发展甘薯等特色优势产业，为富民兴村作出重要贡献。

2. 现代农业生产公共设施建设。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上有利于为我市农产品冷链物流信息化发展奠定基础，带动我市农户3000多人参与农产品销售，扩大农产品销售范围，利于提高农户收入。

3. 农产品质量安全。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上项目实施后有利于增强农产品质量安全检测技术能力，实现我市农产品质量安全水平稳中有升。2021年我市定量检测样品共计1007个，其中合格样品988个，合格率达98.11%，全市农产品质量安全保持较好水平，未发生农产品质量安全事故。

4. 农田建设及管护。共实施8个项目，其中建设（实施）中项目8个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上通过项目建设，建成25370亩的高标准农田，田间土地平整肥沃、水利设施配套，农业生产条件明显改善，基本实现园田化；抵御旱涝灾害能力大幅度提高，实现旱涝保收、优质高产，农业特别是粮食综合生产能力明显提高，促进农户增产增收，助力我

市乡村振兴发展。

5. 农村综合改革。共实施 1 个项目，其中建设（实施）中项目 1 个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上有利于提高我市新型农业经营主体数量，持续提高农户联结机制的覆盖率；此外，通过合作社产业带动、就业带动，实现农民人均可支配收入提高、参与除草、施肥等田间管理社会化服务面积增加。

6. 发展村级集体经济。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上有利于加强党对农村集体经济组织的领导，增强村级集体经济造血功能；通过先行先试，为全市发展壮大农村集体经济提供可借鉴、可复制、可推广的经验做法。

7. 整村推进美丽乡村建设。共实施 3 个项目，其中建设（实施）中项目 2 个，已开工项目 1 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上通过提升示范带基础设施建设、景观建设、村（社区）人居环境整治，进一步巩固我市村（社区）人居环境整治成果，全市 346 个村（社区）切实改善环境卫生，有效治理农村环境。

8. 其他农业农村项目。共实施 1 个项目，其中已开工项目 1 个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上项目实施完成后将有效改善农田的生产质量和环境质量，促进农民

收入增加，巩固粮食安全基础。

9. 中央投资水利配套项目。共实施 16 个项目，其中建设（实施）中项目 1 个，已开工项目 15 个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上通过河道清淤、岸坡整治和堤防加固等建设，在减少中小河流洪涝灾害的同时，可改善河流沿岸交通、绿化和休闲环境，对城镇、乡村群众的居住、生活、生产环境，起到美化和促进作用。

10. 河长制湖长制项目。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上有有助于掌握河（库）存在问题，补我市河长制工作方面的短板，强化我市河长制的基础工作，利于建立河（库）管理和保护工作长效机制，进一步提升我市河（库）保护管理水平，维护河（库）健康生命，实现河（库）功能永续利用，奋力建设天蓝地绿水清的美丽陆丰。

11. 中小河流治理项目。共实施 1 个项目，其中已开工项目 1 个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上通过河道清淤、岸坡整治和堤防加固等建设，在减少中小河流洪涝灾害的同时，可改善河流沿岸交通、绿化和休闲环境，对城镇、乡村群众的居住、生活、生产环境，起到美化和促进作用。

12. 水库移民后期扶持。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效

目标。总体上通过对移民安置区建设新农村的有效措施，不断提高了移民的生产、生活水平，提高移民经济收入，改善移民生活环境，提高生活质量，增加移民幸福感，是促进社会协调发展。

13. **造林与生态修复。**共实施6个项目，其中已完工（完成）项目6个。实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上促进了多树种快速生长减轻了病虫害对单一树种的危害，森林抗病虫害的能力增强；随着林小气候环境的形成，生物多样性正向良性循环发展。此外，项目实施后逐步形成不同特色、富于变化的绿化景观。

14. **自然保护地整合优化。**共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上利于解决重叠设置、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等历史遗留问题，形成相关各方认可、准确清晰的边界，响应全省自然保护地规范化建设和精细化管理。

15. **林业有害生物防控。**共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上加强保护了陆丰市森林资源和生态安全，不断巩固陆丰市林业生态建设成果，防止林业有害生物在陆丰市严重扩散蔓延。

16. **政策性森林保险保费补贴。**共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年



度绩效目标。总体上落实了国家强农惠农政策，为林农发展林业生产提供可靠保障，有效促进森林生态稳定，推动现代林业又好又快发展。

17. 森林乡村建设。共实施1个项目，其中建设（实施）中项目1个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上利于巩固和发扬红色历史文化，助力打造红色旅游精品路线；传播生态环境保护观念，建设绿色生态文明示范村落；提高本地村民生活环境，增加人民生活幸福感，助力乡村发展和革命老区复兴。

18. 其他林业项目。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上形成了多样化的绿化景观，在防止水土流失、降低噪音、调节气候、净化空气等改善效果显著。

19. 基本农田保护项目。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上通过大力推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，将剥离的耕作层用于土地开发或补充耕地提质改造项目，切实提升补充耕地质量。

20. 农村生活垃圾处理。共实施10个项目，其中已完工（完成）项目7个，建设（实施）中项目2个，已开工项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上有效

推动我市生活垃圾工作进程；为我市持续实现生活垃圾“无害化、减量化、资源化”的目标提供支持，为我市更替生活垃圾设备提供资金支援。

21. **四好农村路建设。**共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，已开工项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上项目实施后不仅极大地改善了农村生产、生活条件，而且改善了投资环境，缩短了城乡距离，进一步增强了乡镇对农村的影响力，吸收和消化了大量的农村剩余劳动力到乡镇务工和居住，加速了城镇化进程。

22. **四好农村路养护。**共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，基本完成了部分项目年度绩效目标。总体上强化了农村交通基础设施建设，保障了居民出行安全，促进农村公路持续健康发展。同时项目实施后有利于改善农村人居环境，建设和谐稳定的美丽乡村。

23. **巨灾保险。**共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上项目实施后有利于我市建立切实有效的巨灾保障体系，实现最大限度的保障人民的合法权益不受伤害。

### **（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。**

根据《陆丰市2021年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单》，2021年下达陆丰市的考核事项共12个方面，具体考

核事项及完成情况如下：

1. 粮食安全责任制考核(粮食生产相关内容)：(1) 粮食种植面积粮食不少于 51.9817 万亩，粮食产量不低于上年；(2) 水稻耕种收综合机械化率 79.2%。

实际完成情况：着力推进“一村一品”建设项目，撂荒复耕，提高土地利用效率。(1) 粮食种植面积 52.0840 万亩，粮食产量 17.6802 万吨，同比增产 1450 吨；(2) 推进“平安农机”创建活动，强化宣传教育和安全监管，水稻耕种收综合机械化率 83%。

2. 生猪稳产保供(含动物防疫)：(1) 年末生猪存栏 30.4 万头；(2) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上，平均免疫抗体合格率达到 70%；(3) 100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率 100%。

实际完成情况：全力推进生猪稳产保供工作，成效明显。(1) 年末生猪存栏 30.5 万头；(2) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上，平均免疫抗体合格率达到 70%；(3) 100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率 100%。

3. 农产品质量安全(含屠宰环节生猪无害化处理)：(1) 主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 30%以上；(2) 蔬菜产品定量检测达到 200 批次，生猪及生猪产品定量检测达到 150 批次，家禽产品定量检测达到 100 批次，水产品定量检测达到 120 批次；(3) 中央“十一五”、“十二五”农产品检测体系建设项目全年定量抽检农产品样品数量达到 200 个以上；(4) 100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪

100%进行无害化处理。

实际完成情况：认真开展农产品投入品监管，规范农业领域施肥用药，加大畜禽、水产品、蔬菜、水果等重要农产品质量的监测和检测力度。（1）主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到40.6%；（2）食用农产品定性检测样品共计2693个，其中合格样品2681个，合格率达99.55%；定量检测样品共计807个，其中合格样品801个，合格率达99.26%。其中，蔬菜产品定量检测达到600批次，检疫出栏生猪12.9769万头，检疫家禽293.092万羽，其中水禽45.3922万羽。生猪及生猪产品定量检测达到150批次，家禽产品定量检测达到100批次，水产品定量检测达到120批次；（3）中央“十一五”、“十二五”农产品检测体系建设项目全年定量抽检农产品样品数量达到200个以上；（4）100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

4. 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理）：（1）100%完成老旧公厕升级改造，粪污基本得到有效处理或资源化利用；（2）农村垃圾处理规范，自然村保洁员全覆盖，垃圾收运处理体系完成率100%。

实际完成情况：抓好农村人居环境整治，建设宜业宜居乡村。（1）全市22.68万户厕完成老旧公厕升级改造，粪污基本得到有效处理或资源化利用；（2）全面推进农村垃圾处理，全市1031个自然村配备保洁员2078人，完成保洁员全覆盖，垃圾收运处理体系完成率100%。

**5. 高标准农田项目建设：**建设高标准农田 2.54 万亩，其中，高效节水灌溉面积 0.23 万亩。陆丰市碣石镇高效节水灌溉建设项目 0.11 万亩、陆丰市甲西镇南片区高标准农田建设项目 0.237 万亩（包含高效节水灌溉建设面积 0.12 万亩）。

实际完成情况：已完成高标准农田建设任务 2.537 万亩，其中，高效节水灌溉面积 0.23 万亩（陆丰市碣石镇高效节水灌溉建设面积 0.11 万亩、陆丰市甲西镇高标准农田建设项目 0.237 万亩（包含高效节水灌溉建设面积 0.12 万亩））。

**6. 全面推进河长制湖长制：**完成 130 公里河道管护任务。开工建设纳入《全国中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021-2022 年）》的中型灌区 1 宗，改造灌溉面积 3 万亩。

实际完成情况：通过开展《陆丰市河长制奖补资金》及《陆丰市三溪水灌区续建配套与节水改造工程》项目，完成河道管护长度 512.18 公里，已开工建设中型灌区 1 宗，通过灌区续建配套与节水改造完成后可造就灌区 30000 亩农田。

**7. 实行最严格水资源管理制度考核：**完成市下达的用水总量（4.1 亿立方米）和用水效率等年度控制目标和工作任务。

实际完成情况：根据广东省水资源系统，2021 年陆丰市实际用水总量为 3.6029 亿立方米，小于市下达的用水总量 4.1 亿立方米，已达到考核标准。根据《关于征求〈陆丰市 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年计划草案的报告〉意见的函》的表 1 陆丰市 2021 年国民经济和社会发展计划主要指标完成情况，2021 年陆丰市国民生产总值为 418.52 亿元，全市用水

总量为 3.6029 亿立方米，因为万元 GDP 用水量=国民生产总值/全市用水总量\*100%，因此 2021 年陆丰市万元 GDP 用水量为 86.09 立方米，比 2015 年 170.22 立方米下降了 49.43%，提高了用水效率。

**8. 水土保持：**完成治理水土流失面积 8 平方公里。

实际完成情况：2021 年汕尾市水务局下达陆丰市治理任务 8 平方公里。根据自查评估，陆丰市 2021 年共实施“陆丰市 2021 年高质量水源林（水土保持林）建设工程”1 个水土保持治理工程项目，项目单位为陆丰市林业局，项目实施后共完成治理水土流失面积 20.42 平方公里，完成汕尾市下达给我市 2021 年度水土流失治理任务的 256%。

**9. 林业有害生物防控：**主要林业有害生物成灾率控制在 6.0%以下，无公害防治率达到 88%以上，测报准确率达到 90%以上，种苗产地检疫率达到 100%。

实际完成情况：完成有害生物薇甘菊防治面积 11500 亩，本年度林业有害生物整体成灾率为 0，无公害防治率 100%，测报准确率 100%，种苗产地检疫率 100%。

**10. 造林及抚育：**完成高质量水源（水土保持）林造林更新 9092 亩，其中，人工造林 2000 亩，退化林修护 7092 亩；新造林抚育 55693 亩。完成沿海防护林（含雷州半岛雨季林造林）基干林带造林更新 3780 亩，新造林抚育 4950 亩。完成中幼林抚育 19290 亩，大径材培育 4167 亩。

实际完成情况：①2021 年完成高质量水源（水土保持林）更

新 22306 亩，新造林抚育 56889 亩。②沿海防护林项目完成造林 2675 亩。③完成中幼林抚育 37600 亩，大径材培育 4167 亩。

11. 自然保护地整合优化：陆丰市自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达到 30%以上。陆丰市自然保护区管控分区划定工作量完成率达到 30%以上。陆丰市自然保护区科学考察工作量完成率达到 30%以上。

实际完成情况：①完成湿地资源保护利用规划，完成率 100%；②全市共有自然保护区/地 8 个，已完成 3 个自然保护地边界矢量化数据制作，1 个自然保护区和 2 个自然保护地的管控分区划定和科学考察工作，完成率超过 30%。

12. 永久基本农田保护：陆丰市永久基本农田保护面积 580425 亩，永久基本农田保护经济补偿省级补助资金 17412750 元。

实际完成情况：2021 年度，我市永久基本农田保护面积为 584055 亩，年度拟建设项目涉及占用基本农田都已完成基本农田补划等手续，整体面积未减少，质量未降低，完成任务目标。

2021 年，本部门（区域）设置的区域绩效目标包括：（1）综合性指标。具体包括促进农民增收、扩大农业农村投资、加强涉农资金使用管理等 3 个方面；（2）各行业绩效目标。具体包括粮食安全责任制、耕地污染防治、推进农田建设、生猪稳产保供、永久基本农田、落实最严格水资源管理制度、造林及抚育、自然保护地整合优化、推进林业防灾减灾等 19 个项。具体区域绩效目标设置及完成情况见下表。

表 区域绩效目标设置及完成情况

行业领域	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	完成情况说明
行业领域 重点指标	粮食安全责任制	粮食播种面积	数量	亩	519992	粮食播种面积 520840 亩
		粮食总产量	数量	万吨	17.54	粮食总产量 17.6802 万吨
		水稻耕种收综合 机械化率	质量	%	79.03	水稻耕种收综合机 械化率 83%
		农业主推技术到 位率	质量	%	95	农业主推技术到 位率 100%
		耕地质量保护与 提升技术推广面 积	数量	亩	25370	为保障耕地质量保 护及技术推广效 果，故等高标准农 田建设项目完工后 再开展此项目，因 此 2021 年未来得 及完成此项指标
		耕地质量等级	生态效益	—	4.72	该指标需等广东省 耕地肥料总站委托 第三方统计数据、 下发通知后才能掌 握陆丰市耕地质量 等级，目前广东省 耕地肥料总站暂未 开展数据统计，故 该指标无法核实完 成情况
		县级以上家庭农 场数量同比增长	质量	%	20	县级以上家庭农场 数量同比增长 100%
		扶持的县级以上 农民专业合作社示 范社数量	数量	个	4	扶持县级以上农民 合作社示范社 5 个
		高素质农民培育 满意度	满意度	%	90	高素质农民培育满 意度达 95%以上
		农作物重大病虫 害不暴发成灾， 重大植物疫情不 恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是，未发生农作物 重大病虫害暴发成 灾，重大植物疫情 恶性蔓延事件
	耕地污染防治	受污染耕地实现 安全利用面积	数量	亩	7174	已完成受污染耕地 实现安全利用面积 7174 亩，安全利用 率 90%以上



行业领域	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	完成情况说明
	推进农田建设	重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩	0	无重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积
		新建高标准农田面积	数量	亩	25370	完成新建高标准农田面积 25370 亩
		新增高效节水灌溉面积	数量	亩	2300	完成新增高效节水灌溉面积 2300 亩
		建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制	可持续影响	是/否	是	已制定高标准农田建设项目后期管护工作措施。
行业领域重点指标	生猪稳产保供	生猪存栏量	数量	万头	30.4	期末生猪存栏量 30.5 万头
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%	95	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 95%
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	动物强制扑杀补助经费发放完成率为 100%
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	重大动物疫情依法处置率为 100%
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是，未发生大规模随意抛弃病死猪事件
	保障农产品质量安全	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	480	农产品质量安全风险监测样本量 807 次
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	120	农产品质量安全监督抽查样品量 120 次
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是，未发生重大农产品质量安全事故
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩	584055	所有涉及基本农田的项目都已完成基本农田补划及用地手续，保护面积、质量未减少。
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否	-	上级正在开展该项考核。

行业领域	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	完成情况说明
	推进村庄清洁行动	村庄保洁覆盖面	质量	%	100	村庄保洁覆盖面100%
	推进农村厕所革命	农村无害化卫生户厕覆盖率	质量	%	100	农村无害化卫生户厕覆盖率为100%
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是, 已建立农村厕所革命长效管护机制
	农村生活污水处理	逐步推进雨污分流设施建设, 使生活污水得到有效处理、达标排放的行政村数量	数量	个	50	指标录入有误, 应为农村生活污水治理率60%
	推进农村生活垃圾处理	农村生活垃圾收运处置体系覆盖率	质量	%	100	农村生活垃圾收运处置体系覆盖率为100%
	农房管控和乡村风貌提升	完成农房微改造比例	质量	%	20	100
	四好农村路	农村公路列养率	质量	%	100	已完成100%。其中: (1) 完成陆丰市县道147线上铺至上英大道段路面改造工程路面改造12公里; (2) 完成陆丰市乡村道养护里程1603.81公里; (3) 陆丰市县道养护里程77.77公里。
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里	8	20.482
	全面推行河长制湖长制	碧道建设长度	数量	公里	10	10
		河湖管护长度	数量	公里	130	512.18
	落实最严格水资源管理制度	用水总量	数量	亿立方米	4.1	3.6029, 已达到预期值
		万元GDP用水量较2015年降幅	生态效益	%	33	49.43
	造林及抚育	造林完成面积	数量	亩	29148	29148

行业领域	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	完成情况说明
		森林抚育完成率	质量	%	90	143.69%
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率	质量	%	30	37.5%
		自然保护区管控分区划定工作完成率	质量	%	30	37.5%
		自然保护区科学考察工作完成率	质量	%	30	37.5%
		推进林业防灾减灾	林业有害生物防控面积	数量	亩	10000
		林业有害生物成灾率	质量	%	6	成灾率控制在 5.0% 以下
		林业有害生物无公害防治率	生态效益	%	88	96%

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

##### (一) 绩效目标及绩效指标未完成的原因及改进措施

##### 1. 绩效目标及绩效指标未完成原因

(1) 耕地质量保护与提升技术推广面积：2021 年计划值为完成 25370 亩，实际完成值为 0 亩。原因为考虑到待高标准农田项目建设完毕后再开展耕地质量保护及技术推广工作能有效提高耕地保护质量及技术推广面积，因此 2021 年未来得及完成此项指标。

(2) 耕地质量等级：2021 年计划值为耕地质量等级达到 4.72，实际完成值未知。原因为该指标需等广东省耕地肥料总站委托第三方统计数据、下发通知后才能掌握陆丰市耕地质量等

级，目前广东省耕地肥料总站暂未开展数据统计，故无法核实该指标完成情况。

## 2. 改进措施

各主管部门压实主体责任，要求各资金使用单位做好项目总体规划，保障各项目在财政年度内开工、完工。此外业务主管部门应加强项目督导，强化通报频率及监管力度，确保各项目按年初规划实施，及时发挥项目效益。

### (二) 绩效完成值超过年初设定指标值 30%的事项及原因

#### 1. 全面推行河长制湖长制

在考核任务及绩效目标中全面推行河长制湖长制部分计划完成 130 公里河道管护任务，实际完成河道管护长度 512.18 公里，完成率为 393.98%。超额完成的原因为市水务局通过开展河长制奖补资金项目，具体完成全市 403 个公示牌更新和维护、制作 39 个碧道公示牌、碧道河段水质监测等工作，涉及我市河道范围较大，因此河湖管护完成值较高。

#### 2. 落实最严格水资源管理制度

在区域绩效目标中落实最严格水资源管理制度部分计划完成万元 GDP 用水量较 2015 年降幅 33%，实际完成值为 49.43%。超额完成的原因为 2021 年抗旱，农业用水量大幅度减少，且国内生产总值逐年增长，因此 2021 年度万元 GDP 用水量降幅大。

#### 3. 水土保持规划实施情况考核评估

在考核任务及绩效目标中水土保持规划实施情况部分计划完成治理水土流失面积 8 平方公里，实际完成值为 20.482 平方公里，完成率为 256.03%。超额完成的原因为 2021 年市水务局无此涉农资金项目，市林业局开展了 1 个水土保持治理工程“陆丰市 2021 年高质量水源林（水土保持林）建设工程”，项目建设规模为 300723 亩，其中人工造林 7795 亩、补植套种 14511 亩、封山育林 8417 亩，共治理水土流失面积 20.42 平方公里。

#### 4. 粮食安全责任制

在绩效目标中粮食安全责任制部分计划完成县级以上家庭农场数量同比增长 20%，实际完成值为 100%。超额完成的原因为当年度符合条件的申报人员增加，因此 2021 年县级以上家庭农场数量同比增长率较高。

#### 5. 保障农产品质量安全

在绩效目标中保障农产品质量安全部分计划完成农产品质量安全风险监测样本 480 次，实际完成值为 807 次。超额完成的原因为为全力执行上级考核任务，保障农产品质量安全，因此监测样本数量增加。

#### 6. 农房管控和乡村风貌提升

在绩效目标中农房管控和乡村风貌提升部分计划完成 20% 农房微改造，实际完成值为 100%。超额完成的原因为当年度通过多方筹集资金，实现示范带沿线农房应提升尽提升，因此农房微改

造比例提高。

## 7. 农产品安全

在考核任务中的农产品安全部分计划完成蔬菜产品定量检测达到 200 批次，实际完成值为 600 批次。超额完成的原因因为市农业农村局统一部署，将检测安排具体到按月进行，每月定量检测 50 批次。

### (三) 政策执行或项目实施中存在的问题及改进措施

#### 1. 存在问题

(1) 主管单位对于资金使用单位绩效目标指导审核不到位。存在资金使用单位填写的项目绩效指标设置不够科学，合理、个别项目产出指标未能涵盖项目主要产出内容的问题，未能发挥绩效目标及绩效指标的导向作用。

(2) 项目可持续性发展形势严峻。一是项目新业态不足，产业融合程度不深，配套服务不全。项目集中传统农业，新型主体发展不充分，休闲农业功能拓展不充分；大多数村庄缺乏对支持产业做大做强服务体系，难以形成协同发展的合力；缺乏产业有效融合的方法，生产、加工、营销、旅游、文化等链条深度融合的案例不多，亮点不突出。二是耕地利用效率降低，存在耕地荒芜现象。由于农业效益低，农户收入不稳定，大量青壮农民外出务工，留守的老人只是简单的耕种，不能对耕地有效利用，使得耕地利用率降低，甚至出现耕地荒芜。

(3) 项目后续管护措施需进一步完善。人居环境整治和村庄保洁涉及面广，涉及生活垃圾、生活污水、建筑垃圾、公厕保洁等农村生活的方法面面，村庄保洁工作量大，安排资金不足，保洁人员和巡查监督人员紧缺，村庄长效保洁未能全面落细落实。

## 2. 改进措施

(1) 发挥主管部门的职能，组织开展绩效管理培训，加强资金使用单位项目绩效管理意识，要求资金使用单位根据项目的预期完成情况和属性特点设置合理的绩效目标和细化量化的绩效指标，并以此为约束和导向，引导资金使用单位按照既定的绩效目标开展工作。

(2) 一是依托资源和产品比较优势，以加强基础设施建设为重点，处理好粮食生产与发展优势农产品和产业化经营发展的关系，做到藏粮于田，走出一条立足区域优势和主导产业带动现代农业发展的新路径。把改善农业生产条件，推进产业结构调整，提高农业科技含量，加强和改善生态环境，融入到项目建设之中。加快发展乡村旅游经济，大力推进智慧农业、观光农业和民宿经济，助力全域乡村旅游，促进产业兴旺。二是农户进行农业种植收益低，种植意愿不高，每亩 30 元的经济补偿并不能让农户的种植意愿有所提高，加上农村多以老人为主，建议能从收益的基本问题上对农户加大补贴，促进外出人口回流，提高种植农作物

收入。

(3) 建立健全项目后续管护制度，将村庄保洁长效机制细化为生活垃圾、建筑垃圾、公厕保洁等村庄保洁机制，明确项目管护责任主体，落实管护机构、管护人员和管护经费安排，建立项目长效管理工作考核制度，由实施单位强化日常巡查和监督。此外，主管部门在积极整合各项财政资金，合理安排管护经费的同时，可吸引社会资本，积极培育村庄保洁等市场主体，促进村庄清洁等农村服务市场化。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效自评结果拟应用方面，我市财政部门、主管部门在绩效评价结果确定后，及时以书面形式（如评价结果意见函），将评价结论、存在问题和整改要求等反馈给被评价单位。被评价单位依照整改方案，采取有效措施，对存在问题及时整改，充分发挥绩效评价以评促管效能，并将整改落实情况按照要求在规定时间内报送财政部门、主管部门。财政部门视情况对部门单位整改情况进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒，对无正当理由拒不整改、整改不到位或弄虚作假的酌情暂停资金拨付或核减下一年度预算安排。

在绩效自评结果公开情况方面，依据“谁组织实施，谁负责公开”原则，我市各部门单位将自评报告及评价结果列为政务公开内容，主要公开方式为通过在部门官方网站政务公开栏目公开



部门预算绩效自评报告，报告内含绩效目标分解下达情况、自评情况、主要问题及改革措施等内容。

# 涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2021		地区:					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	汕尾市陆丰市					
	年度资金总额	74235.95	全年预算数	全年执行数	预算执行率	执行情况说明		
	其中:省级涉农资金	50128	74235.95	72591.67	97.79%			
	相关中央资金	2496.172	50128	48767.79	97.29%	由于项目进度较慢导致资金无法及时支付		
	相关市县资金	11809.63	2496.172	2212.1	88.62%	由于项目进度较慢导致资金无法及时支付		
	其他资金	9802.15	11809.63	11809.63	100.00%			
总体目标 完成情况			9802.15	9802.15	100.00%			
年度总体目标								
指标类型	绩效目标	具体指标			全年实际完成情况			
		指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施	
行业领域重点 指标	粮食安全责任制	粮食播种面积	数量	亩	519992	520840	粮食播种面积520840亩	
		粮食总产量	数量	万吨	17.54	17.6802	粮食总产量17.6802万吨	
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	79.03	83	水稻耕种收综合机械化率83%	
		农业主推技术到位率	质量	%	95	100%	农业主推技术到位率100%	
		耕地质量保护与提升技术推广面积	数量	亩	25370	0	2021年暂未开展及开展此项工作	未完成原因:为保障耕地质量保护及技术推广效果,故等高标准农田建设项目完工后再开展此项项目,因此2021年未开展及完成此项指标
		耕地质量等级	生态效益	—	4.72	?	暂未收集相关统计数据	未完成原因:该指标需等广东省耕地肥料总站委托第三方统计数据,下发通知后才能掌握陆丰市耕地质量等级,目前广东省耕地肥料总站暂未开展数据统计
		县级以上家庭农场数量同比增长	质量	%	20	100	县级以上家庭农场数量同比增长100%	超额完成原因:当年度符合条件的申报人员增加,因此2021年县级以上家庭农场数量同比增长率较高。
		扶持的县级以上农民专业合作社数量	数量	个	4	5	扶持县级以上农民专业合作社5个	
		高素质农民培育满意度	满意度	%	90	≥95%	高素质农民培育满意度达95%以上	
		农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫情不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是	未发生农作物重大病虫害暴发成灾,重大植物疫情恶性蔓延事件	
	耕地污染防治	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩	7174	7174	已完成受污染耕地实现安全利用面积7174亩,安全利用率90%以上	
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩	0	0	无重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	
	推进农田建设	新建高标准农田面积	数量	亩	25370	25370	2021年陆丰市新建高标准农田面积25370亩。	
新增高效节水灌溉面积		数量	亩	2300	2300	2021年陆丰市新增高效节水灌溉面积2300亩。		
建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制		可持续影响	是/否	是	是	已制定高标准农田建设项目后期管护工作措施。		

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成10%以上的)
行业领域重点指标	生猪稳产保供	生猪存栏量	数量	万头	30.4	30.5	期末生猪存栏量30.5万头	
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%	95	95	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%	
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	100	动物强制扑杀补助经费发放完成率为100%	
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	100	重大动物疫情依法处置率为100%	
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是	未发生大规模随意抛弃病死猪事件	
	保障农产品质量安全	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	480	807	农产品质量安全风险监测样本量807次	超额完成原因:为全力执行上级考核任务,保障农产品质量安全,因此监测样本数量增加。
		农产品质量安全监督检查样品量	数量	次	120	120	农产品质量安全监督检查样品量120次	
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是	是,未发生重大农产品质量安全事故	
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩	584055	584055	所有涉及基本农田的项目都已完成基本农田补划及用地手续,保护面积、质量未减少,面积为584055亩。	
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否	是	/	2020年考核结果未出,上级正在开展该项考核。	
	推进村庄清洁行动	村庄保洁覆盖率	质量	%	100	100	村庄保洁覆盖率100%	
	推进农村厕所革命	农村无害化卫生户厕覆盖率	质量	%	100	100	农村无害化卫生户厕覆盖率为100%	
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	是,已建立农村厕所革命长效管护机制	
	农村生活污水治理	逐步推进雨污分流设施建设,使生活污水得到有效处理、达标排放的行政村数量	数量	个	50	60	指标录入有误,应为农村生活污水治理率80%	
	推进农村生活垃圾治理	农村生活垃圾收运处置体系覆盖率	质量	%	100	100	实际完成值为100%。陆丰市下辖20个镇(场、区)+3个街道,包含行政村286个,自然村1031个,截至评价日,纳入垃圾收运处置体系的自然村数为1031个,覆盖率达到100%。	
	农村集中供水	新增农村集中供水覆盖人口	数量	万人	/	/	/	无相关考核任务
	农业保险扩面增品提标	农业保险保费收入规模	数量	万元	/	/	/	无相关考核任务
		是否按季度及时结算2021及以前年度农业保险保费补贴资金	质量	是/否	/	/	/	无相关考核任务
	四好农村路	农村公路列养率	质量	%	100	100	已完成100%	
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里	8	20.42	2021年完成值为20.42平方公里。根据自评评估,陆丰市2021年共实施水土保持治理工程1个,项目单位为林业部门,项目完成共治理水土流失面积20.42平方公里,完成汕尾市下达给我市2021年度水土流失治理任务的258%。	超额完成原因:2021年市水务局无此涉农资金项目,市林业局开展了1个水土保持治理工程“陆丰市2021年高质量水源林(水土保持林)建设工程”,项目建设规模为3067.23亩,其中人工造林7795亩,补植套种14511亩,封山育林8417亩,共治理水土流失面积20.42平方公里。
全面推行河长制湖长制	河湖建设长度	数量	公里	10	10	2021年陆丰市已全面完成建设10公里。		
	河湖管护长度	数量	公里	130	512.18	2021年完成值为512.18公里。通过开展《陆丰市河长制奖补资金》项目,完成河道管护长度512.18公里。	超额完成原因:市水务局通过开展河长制奖补资金项目,具体完成全市403个公示牌更新和维护、制作39个公示牌、河道河段水质监测等工作,涉及河河道范围较大,因此河湖管护完成值大。	

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
落实最严格水资源管理制度		用水总量	数量	亿立方米	4.1	3.6029	2021年完成值为3.6029亿立方米。数据来源于广东省水资源管理系统中的陆丰市2021年用水总量数据	
		万元GDP用水量较2015年降幅	生态效益	%	33	49.43	2021年完成值为49.43%。万元GDP用水量=国民生产总值/全市用水总量*100%，2021年陆丰市国民生产总值为418.52亿元，全市用水总量为3.6029亿立方米，因此2021年陆丰市万元GDP用水量为88.09立方米，比2015年170.22立方米下降了49.43%	超额完成原因：2021年抗旱，农业用水量大幅度减少，且国内生产总值逐年增长，因此2021年度万元GDP用水量降幅大
造林及抚育		造林完成面积	数量	亩	29148	29148	完成造林面积29148亩，完成率100%	
		森林抚育完成率	质量	%	90	143.69	完成森林抚育80025亩，完成率143.69%	
自然保护地整合优化		自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率	质量	%	30	30	完成3个自然保护地范围边界矢量化数据制作，完成率30%	
		自然保护地管控分区划定工作完成率	质量	%	30	30	1个自然保护区和2个自然保护林的管控分区划定，完成率30%	
		自然保护地科学考察工作完成率	质量	%	30	30	1个自然保护区和2个自然保护林的科学考察工作，完成率30%	
农房管控和乡村风貌提升		完成农房微改造比例	质量	%	20	100	完成农房微改造比例为100%	超额完成原因：当年度通过多方筹资资金，实现示范带沿线农房应提升尽提升，因此农房微改造比例提高。
		建成具有岭南特色乡村风貌示范带数量	数量	个	/	/	/	无相关考核任务
推进林业防灾减灾		林业有害生物防控面积	数量	亩	10000	11500	完成有害生物防治面积11500亩	
		林业有害生物成灾率	质量	%	6	<5	成灾率控制在5%以下	
		林业有害生物无公害防治率	生态效益	%	88	>90	防治率达到90%以上	

# 涉农资金安排和项目实施总体情况表

省级主管部门	一级项目名称	二级项目名称	资金安排情况(万元)					资金使用情况(万元)					资金执行率	实施情况
			合计安排金额 A=B+C+D+E	其中:中央资金 B	省级涉农资金 C	市县资金 D	其他资金 E	合计支出金额 F=G+H+I+J	中央资金 G	省级涉农资金 H	市县资金 I	其他资金 J		
		2021年一村一品八万镇坪丰村油茶种植项目	192.50	0.00	100.00	0.00	92.50	0.00	100.00	0.00	92.50	1.00	建设中	
		2021年一村一品大安镇柳田村鱼藤种植项目	220.00	0.00	100.00	0.00	120.00	0.00	100.00	0.00	120.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品新神镇白沙村象牙香粘米种植项目	162.50	0.00	100.00	0.00	62.50	0.00	100.00	0.00	62.50	1.00	建设中	
		2021年一村一品甲西镇西山村广薯87甘薯种植项目	198.91	0.00	100.00	0.00	98.91	0.00	100.00	0.00	98.91	1.00	建设中	
		2021年一村一品河家镇甘坑村生熟笋项目	163.25	0.00	100.00	0.00	63.25	0.00	100.00	0.00	63.25	1.00	建设中	
		2021年一村一品西河镇普德村普薯种植项目	155.00	0.00	100.00	0.00	55.00	0.00	100.00	0.00	55.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品内湖镇东山村红米蕉广示范基地建设项目	150.90	0.00	100.00	0.00	50.90	0.00	100.00	0.00	50.90	1.00	建设中	
		2021年一村一品高石镇隆村紫心甘薯A种植项目	167.40	0.00	100.00	0.00	67.40	0.00	100.00	0.00	67.40	1.00	建设中	
		2021年一村一品源西镇赤山村优质白对虾养殖基地建设项目	150.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	50.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品南漳镇普德村“大叶”普薯种植示范基地建设项目	145.00	0.00	100.00	0.00	45.00	0.00	100.00	0.00	45.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品西河镇石山村“心薯”红薯项目	148.00	0.00	100.00	0.00	48.00	0.00	100.00	0.00	48.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品荆条镇红下村普薯种植项目	120.30	0.00	100.00	0.00	20.30	0.00	100.00	0.00	20.30	1.00	建设中	
		2021年一村一品八万镇上柳村柑桔甜橙仁种植项目	158.80	0.00	100.00	0.00	58.80	0.00	100.00	0.00	58.80	1.00	建设中	
		2021年一村一品荆条镇永源村地瓜种植项目	152.30	0.00	100.00	0.00	52.30	0.00	100.00	0.00	52.30	1.00	建设中	
		2021年一村一品八万镇吉水村加州鲷养殖项目	160.50	0.00	100.00	0.00	60.50	0.00	100.00	0.00	60.50	1.00	建设中	
		2021年一村一品八万镇下柳村七彩坑薯种植项目	163.00	0.00	100.00	0.00	63.00	0.00	100.00	0.00	63.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品上关镇普德村绿色南美白对虾养殖基地建设项目	140.00	0.00	100.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00	40.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品麻洋镇内洋村普薯种植项目	160.00	0.00	100.00	0.00	60.00	0.00	100.00	0.00	60.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品西河镇安村皇帝柑种植项目	201.00	0.00	100.00	0.00	101.00	0.00	100.00	0.00	101.00	1.00	建设中	
		2021年一村一品甲西镇北池村普薯种植项目	180.79	0.00	100.00	0.00	80.79	0.00	100.00	0.00	80.79	1.00	建设中	

省农业农村厅

省级主管部门	一级项目名称	二级项目名称	资金安排情况(万元)					资金使用情况(万元)					资金执行率	实施情况
			合计安排金额 A=B+C+D+E	其中:中央资金 B	省级涉农资金 C	市县资金 D	其他资金 E	合计支出金额 F=G+H+I+J	中央资金 G	省级涉农资金 H	市县资金 I	其他资金 J		
	现代农业生产公共设施建设	2021年临丰市濠源公司大堡仓冷链物流中心	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	K=I/D	已完工
	农产品质量安全	2021年农产品质量安全监管	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	建设中
		2021年农产品质量安全检测体系建设项目	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已完工
	农田建设及管护	2021年度汕尾市陆丰市河东镇高标准农田建设项目	585.00	185.00	390.00	0.00	0.00	573.30	195.00	378.30	0.00	0.00	0.98	建设中
		2021年度汕尾市陆丰市甲西镇高标准农田提升建设项目	582.50	187.50	375.00	0.00	0.00	551.25	187.50	363.75	0.00	0.00	0.98	建设中
		2021年度汕尾市陆丰市南澳镇高标准农田提升建设项目	1863.57	513.57	1350.00	0.00	0.00	1823.07	513.57	1309.50	0.00	0.00	0.98	建设中
		2021年度汕尾市陆丰市大安镇高标准农田建设项目	945.00	315.00	630.00	0.00	0.00	926.10	315.00	611.10	0.00	0.00	0.98	建设中
		2021年度汕尾市陆丰市南澳镇高标准农田建设项目	810.00	270.00	540.00	0.00	0.00	793.80	270.00	523.80	0.00	0.00	0.98	建设中
	农村综合改革	2021年度汕尾市陆丰市甲西镇高标准农田建设项目	533.25	177.75	355.50	0.00	0.00	522.59	177.75	344.84	0.00	0.00	0.98	建设中
		2021年度汕尾市陆丰市碣石镇高效节水灌溉建设项目	247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	185.63	0.00	185.63	0.00	0.00	0.75	建设中
		2021年度汕尾市陆丰市高标准农田建设项目后期管护	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	328.35	0.00	328.35	0.00	0.00	0.97	建设中
		2021年培育新型农业经营主体发展项目	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	1.00	建设中
		发展村集体经济	2020年扶持壮大22个村级集体经济示范点省级补助资金	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	1.00
	农村基础设施乡村建设	2021汕尾市陆丰市多村振兴滨海走廊示范带	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	1.00	建设中
		农村人居环境整治	306.75	0.00	306.75	0.00	0.00	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.50	已完工
	其他农村项目	2021汕尾市陆丰市环境卫生整治项目	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	1.00	建设中
		2021年汕尾市陆丰市内湖镇西楼村灌溉渠道及配套工程施工项目	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.97	已完工

省级主管部门	一级项目名称	二级项目名称	资金安排情况(万元)				资金使用情况(万元)				资金执行率	实施情况				
			合计安排金额	其中：中央资金	省级涉农资金	市级资金	其他资金	合计支出金额	中央资金	省级涉农资金			市级资金	其他资金		
			A=B+C+D+E	B	C	D	E	F=G+H+I+J	G	H	I	J	K=L/D			
省水利厅	中央投资水利配套项目	陆丰市三溪水库区续建配套与节水改造工程	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市塔仔行水库病险水库除险加固工程	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.98	已开工	
		陆丰市长内水库(甲东)病险水库除险加固工程	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.98	已开工	
		陆丰市池内病险水库除险加固工程	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.99	已开工	
		陆丰市五峰山水库病险水库除险加固工程	253.00	73.00	180.00	0.00	0.00	253.00	73.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市响水水库病险水库除险加固工程	337.00	77.00	260.00	0.00	0.00	337.00	77.00	260.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市北飞南水库病险水库除险加固工程	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市坎石脚病险水库除险加固工程	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.97	已开工	
		陆丰市陂南河桥闸拆除重建工程	17269.80	0.00	7769.80	9500.00	0.00	17269.80	0.00	7769.80	9500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	建设中
		陆丰市五马扫槽水库病险水库除险加固工程	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市麻口坑水库病险水库除险加固工程	231.00	51.00	180.00	0.00	0.00	231.00	51.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.98	已开工	
		陆丰市新南水库病险水库除险加固工程	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.97	已开工	
		陆丰市大肚坑水库(福东)病险水库除险加固工程	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市修土丘水库病险水库除险加固工程	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工	
		陆丰市后径径水库病险加固工程	269.00	69.00	201.00	0.00	0.00	269.00	69.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工
陆丰市三溪水库区续建配套与节水改造工程(续)	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	已开工		
省长制长项目		陆丰市河长制奖励资金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.97	已完工		
中小河流治理项目		陆丰市2020年度中小河流治理工程	4475.00	0.00	4475.00	0.00	0.00	4203.00	0.00	4203.00	0.00	0.00	0.94	已开工		
水库移民后期扶持		陆丰市小型水库移民扶助基金	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.91	已完工		
		陆丰市大中型水库库区基金	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.93	已完工		
		2019-2020年新造林项目(珠江造林及沿海防护林)	1017.16	0.00	1017.16	0.00	0.00	1017.16	0.00	1017.16	0.00	0.00	1.00	已完工		
		造林项目(中幼林抚育)	426.00	376.00	50.00	0.00	0.00	465.38	115.38	50.00	0.00	0.00	0.99	已完工		
		高质量水源林(水土保持林)建设	2069.87	46.00	2023.87	0.00	0.00	2069.87	46.00	2023.87	0.00	0.00	1.00	已完工		
		沿海防护林建设工程	401.25	0.00	401.25	0.00	0.00	401.25	0.00	401.25	0.00	0.00	1.00	已完工		
		大宗材培育	625.05	0.00	625.05	0.00	0.00	625.05	0.00	625.05	0.00	0.00	1.00	已完工		
		高质量水源林(水土保持)新造林项目	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	1.00	已完工		
		自然保护地整合优化	780.73	0.00	780.73	0.00	0.00	396.18	0.00	386.18	0.00	0.00	1.00	已完工		
		林业有害生物防控	230.00	30.00	200.00	0.00	0.00	230.00	30.00	200.00	0.00	0.00	0.49	建设中		
		政策性森林保险保费补贴	261.71	116.35	145.36	0.00	0.00	238.29	92.90	145.39	0.00	0.00	1.00	已完工		
		森林抚育建设	236.80	0.00	236.80	0.00	0.00	236.80	0.00	236.80	0.00	0.00	0.91	已完工		
		其他林业项目	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	1.00	已完工		
		基本农田保护项目	1752.17	0.00	1752.17	0.00	0.00	1752.17	0.00	1752.17	0.00	0.00	1.00	已完工		
		2021年海洋红转站升级改造工程项目	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.97	已完工		

省级主管部门	一级项目名称	二级项目名称	资金安排情况 (万元)					资金使用情况 (万元)					资金执行率	实施情况
			合计安排金额 A=B+C+D+E	其中：中央资金 B	省级涉农资金 C	市县资金 D	其他资金 E	合计支出金额 F=G+H+I+J	中央资金 G	省级涉农资金 H	市县资金 I	其他资金 J		
省住房城乡建设厅	农村生活垃圾处理	2021年汕尾市陆丰市八万镇垃圾中转站升级改造工程	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.97	已完工
		陆丰市博美镇生活垃圾转运站	824.90	0.00	824.90	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.97	已完工
		2021年汕尾市陆丰市潭头镇生活垃圾处理项目	940.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.97	已完工
		新冲镇垃圾中转站升级改造项目	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.98	已完工
		大安镇垃圾中转站改造工程	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.97	已完工
		内湖镇垃圾中转站工程项目	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.98	建设中
		金湖镇农村生活垃圾垃圾分类收集点改造项目	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.96	已完工
		湖东镇垃圾中转站升级改造工程项目	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.96	已完工
		西南镇生活垃圾中转站改造项目	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.98	建设中
		陆丰市县道41上埔至上莞大厝段路面改造工程	1984.19	0.00	1247.25	736.94	0.00	1247.25	1247.25	0.00	1247.25	0.00	0.63	已完工
省交通运输厅	四好农村路建设	陆丰市县道114河东镇后坑至甘坑段路面改造工程	1747.67	0.00	317.98	1429.69	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.09	已完工	
		陆丰市农村公路养护	1434.77	0.00	1434.77	0.00	0.00	1434.77	0.00	1434.77	0.00	1.00	已完工	
省财政厅	巨保险	陆丰市农村公路养护	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	1.00	已完工	
		2020年巨灾保险保费	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	1.00	已完工	